

Zápisnica
zo zasadnutia komisie výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia,
konanej dňa 05.11.2019

Prítomní: Ing. Ľuboš Dušek, Peter Mračka, Ing. Ľubomír Kvetan, Ing. Ľuboslav Kumančík,
JUDr. Andrej Adamec, Miroslav Sučák.

Prítomní hostia: Mgr. Mária Majerčíková, Ing. Marek Štancel.

- Úvodným krokom pracovného stretnutia bola fyzická obhliadka stavebného diela za účasti všetkých zúčastnených, za účelom oboznámenia sa so skutkovým stavom stavby komunikácie „Krupanská cesta“.
- Následne starosta obce otvoril v budove Obecného úradu zasadnutie komisie, oboznámil prítomných poslancov a prizvaných hostí s programom zasadnutia – riešenie problematiky realizácie projektu „Krupanská cesta“ v súvislosti s doručenou žiadosťou o predĺženie termínu na dokončenie diela.
- Predseda komisie informoval prítomných o technickej problematike realizácie tohto projektu s ohľadom na predošlé stretnutia komisie, miestne zisťovanie v teréne pri prerokovaní parciálnych otázok otvorených problémov s plánovaným odvodnením okolitých pozemkov cez konštrukciu komunikácie. Informácia zahŕňovala obsah telefonической komunikácie s projektantom diela pri alternatívach riešenia tejto problematiky, s náčrtom možných riešení zabezpečenia náhrady plánovaných prestupov cez komunikáciu vytvorením záchytných poldrov na okolitých pozemkoch. Situácia ostáva otvorená do schválenia prípadných zmien v zmene projektovej dokumentácie.
- Následne bola v diskusii, ktorú táto otázka otvorila, rozdiskutovaná problematika súladu projektovej dokumentácie s realizáciou diela najmä v bodoch dotýkajúcich sa vedenia výškovej nivelety komunikácie s ohľadom na skutočnú doterajšiu realizáciu diela, kde bol konštatovaný predpokladaný rozpor. K danej problematike sa vyjadril zástupca investora ako i stavebný dozor, ktorí nerozporovali vecnú stránku problému s odôvodnením na etapu realizácie diela, v ktorej sa teraz nachádza, pred dokončením.
- V súvislosti s podaným vysvetlením ohľadom výškovej nivelety budúcej komunikácie sa otvorila otázka súladu skladby vrstiev budúcej komunikácie so schválenou projektovou dokumentáciou. Diskusii zúčastnených dominovalo najmä navrhované riešenie finalizácie komunikácie – pojazďová vrstva obalovaného kameniva v požadovanej hrúbke, prezentovaná v obrazovej i textovej časti vypracovanej a schválenej projektovej dokumentácie.
- K daným témam sa postupne vyjadrovali zástupca investora, stavebný dozor, poslanci zastupiteľstva – členovia komisie, starosta obce, zatiaľ bez možnosti spoločného záveru.
- Záverom odbornej debaty bol konsenzus návrhu stavebného dozoru o pragmatický krok v riešení vzniknutej situácie v zadaní geodetického zamerania skutkového stavu na náklady investora v snahe získať verifikovateľný podklad k ďalšej diskusii za účasti projektanta k otvorenej otázke výškovej a polohovej nivelety komunikácie.
- Záverom rokovania stavebnej komisie bolo odporúčanie pre starostu obce, pozhovieť zo stanoviskom k predĺženiu termínu výstavby do doby definitívneho objasnenia otvorených technických problémov, podmienených prípadným prerokovaním dopracovaného návrhu zmeny projektovej dokumentácie, ak to bude v súlade so záujmami obce.

Zapísal: Ing. Ľuboš Dušek

